

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมศุลกากร ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๑.๑.๑ โครงการการตรวจสินค้าร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (One Stop Inspection กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและกรมป่าไม้)	๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สทส.	✓	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการนำร่องเปิดใช้งานจริง (Production) ระบบตรวจสินค้าร่วม ณ ด้านอาหารและยาพระสมุทรเจดีย์ และด้านอาหารและยาท่าเรือเอกขน บริษัทแอดคู-ลัม จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
๑.๑.๒ โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW	๓.๘	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	Single Entry Form สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (BOI) ปัจจุบันระบบสามารถรับข้อมูลคำขอแบบ B๒G ได้เรียบร้อยแล้ว โดย BOI ได้มีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับ Software House แล้ว โดยในเบื้องต้นมีจำนวน ๒ ราย ได้แก่ Netbay และ Tiffa ที่พร้อมให้บริการและรายอื่นๆอยู่ระหว่างการพัฒนา
๑.๑.๓ โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก (Time Release Study: TRS)	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกจ่ายและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐
๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับของถ่ายลำของผ่านแดน และการขนส่งต่อเนื่องเปลี่ยนถ่ายพาหนะ (e-Transition)	๒.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	อยู่ระหว่างนำร่างประกาศกรมฯ คำสั่งทั่วไปกรมฯ เสนอ สมก. พิจารณา
๑.๑.๕ แผนงานศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) (๓ โครงการ)					
๑.๑.๕ (๑) โครงการศึกษาพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่ายสำหรับ e-Commerce (Simplified e-Commerce Customs Procedure : SeCCP)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สทบ.	✓	อยู่ระหว่างการทำหนดแผนการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรแบบเรียบง่าย โดยได้มีการประชุมย่อย เพื่อวางแนวทางระบบฯ
๑.๑.๕ (๒) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางไปรษณีย์	๒.๒	เท่ากับเป้าหมาย	สทท.	✓	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ (Credit card) จำนวน ๒๐๐ ฉบับต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. ๒๕๖๐
๑.๑.๕ (๓) โครงการศึกษาการให้บริการศุลกากรแบบเรียบง่าย (Simplified Service) ทางอากาศยาน	๒.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สสภ.	✓	ดำเนินการร่วมทำงานกับ สทส. ในการออกแบบหน้าจอและรายละเอียดการให้บริการตรวจสอบสิทธิยกเว้นอากรตามประมวลฯ ภาค ๔ ประเภท ๕ และ ๖ ในการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากร
๑.๒.๑ โครงการนำร่องระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียนตามพิธีสาร ๗ ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System (ACTS) Pilot Project)	๔.๒	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	- มีการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ARISE และสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ตลอดเวลา - จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ม.ค. ๒๕๖๐
๑.๒.๒ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้านำเข้าระหว่างท่าเรือเอกขนกับระบบ NSW	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	สามารถใช้ระบบส่งข้อมูลนำหนัก EIR เพื่อส่งคำสั่งตรวจปล่อยให้ท่าเรือได้สำเร็จ

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๑.๒.๓ โครงการยกระดับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร	๑.๘	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	จำนวนพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติที่เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองกับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW สำหรับใช้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๔ ของจำนวนพิกัดและรหัสสถิติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐) หมายเหตุ : เนื่องจากมีพิกัดเปลี่ยนแปลงตาม Harmonized ๒๐๑๗ มีผลทำให้จำนวนรายการสินค้าใน Permission goods ปรับเปลี่ยน
๑.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (e-Payment)	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ส่งผลการศึกษา และวิเคราะห์ออกแบบ ระบบงานโครงการฯ ให้กรมศุลกากรตามหนังสือเลขที่ BIG/60-773 ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐
๑.๒.๕ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างประเทศตามระบบ National Single Window : NSW และ ASEAN Single Window : ASW เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค (ตามโครงการนำร่อง ASEAN Single Window Component 2 (full-fledged))	๑	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	ผู้พัฒนาระบบของอาเซียน อยู่ระหว่างการปรับปรุง ASEAN Single Window Gateway เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล ACDD โดยตามแผนงานจะเริ่มทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล ACDD ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐
๑.๒.๖ โครงการนำร่องชำระภาษีอากรและรายได้อื่นๆ ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต)	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สทก.	✓	อยู่ระหว่างประเมินผลการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระภาษีอากร
๑.๒.๗ แผนงานระบบ Customs Mobile Application (๒ โครงการ)					
๑.๒.๗ (๑) โครงการจัดทำ Customs Mobile Application (พิกัด ราคา IPR)	๔.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	เปิดใช้ Mobile Application ชื่อ HS Check บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS แล้ว
๑.๒.๗ (๒) โครงการศึกษาการนำ Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร	๒.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สทส.	✓	ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การนำ Mobile Application มาใช้ในระบบงานศุลกากร
๑.๒.๘ แผนงานพัฒนาการตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing) (๒ โครงการ)					
๑.๒.๘ (๑) โครงการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการดำเนินการกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงท่าเรือแหลมฉบัง (Pre-arrival Processing)	๔.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สมพ.	✓	กรมฯ สั่งการให้ตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาและอยู่ระหว่างนำเสนอกรมฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ
๑.๒.๘ (๒) โครงการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการดำเนินการกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Pre-arrival Processing)	๔.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สมพ.	✓	กรมฯ สั่งการให้ตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาและอยู่ระหว่างนำเสนอกรมฯ เพื่อดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ
๑.๒.๙ โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	๔	เท่ากับเป้าหมาย	คณะทำงานฯ	✓	ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๑.๒.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการรายงานเรือและอากาศยานเข้า/ออก และการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือและอากาศยานทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร (e-Manifest)	๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สมพ.	✓	กรมฯ สั่งการให้ตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างประกาศและคำสั่งทั่วไป กรมฯ โดยมีรองฯ ชัยยุทธเป็นประธาน
๑.๒.๑๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการค้า (VDA Smart)	๑.๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สมพ.	✓	อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ เพื่อขอยกเลิกแผนงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรค ใช้ระยะเวลานานในการจัดหาระบบฯ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๑๒ โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-Fast Tracks)	๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สมพ.	✓	อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ เพื่อขอยกเลิกแผนงาน/โครงการ
๑.๓.๑ โครงการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ และนโยบายศุลกากรแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ (Customs Business Conference)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สผต.	✓	จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมการ เพื่อเผยแพร่ กฎ ระเบียบเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Siam Kempinski กรุงเทพฯ
๑.๓.๒ โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สบก.	✓	มีภาคเอกชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจำนวน ๓๒๕ บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐) และจัดกิจกรรมลงนามการเป็นสมาชิก Customs Alliances
๑.๓.๓ โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สสอ.	✓	- ดำเนินการปรับแผนเพื่อจัดการสัมมนาครั้งที่ ๒ และ ๓ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการสัมมนาดังกล่าวโดยหากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากที่กรมฯ ได้จัดสรรไว้ ให้เสนอขอรับการจัดสรรใช้เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร - ที่ประชุมมีมติว่าการจัดสัมมนาครั้งที่ ๒ เห็นควรใช้ห้องประชุมสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) และครั้งที่ ๓ เห็นควรจัดสัมมนาในพื้นที่จังหวัดระยอง
๑.๓.๔ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	๓.๘	เท่ากับเป้าหมาย	ครอ.	✓	ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อง แจ้งผลการอนุมัติโครงการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง) แจ้งผลการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลังให้กรมศุลกากรดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการฯ

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๑.๓.๕ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากร	๕	เท่ากับเป้าหมาย	สพท.	✓	<p>ประเมินผลโครงการ โดยในมติที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ กรมศุลกากร เห็นควรให้จัดทำภาพยนตร์สั้นเอง แทนการจัดประกวด เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจนตรงประเด็น และประหยัด งบประมาณ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อโครงการจาก "การประกวดหนังสั้น" เป็น "การจัดทำภาพยนตร์สั้น" เพื่อเผยแพร่</p> <p>๒) หัวข้อเรื่องที่จะจัดทำในปีถัดไป ควรประสานงานกับกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ว่ามีปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด ๕ อันดับ และนำมาจัดทำภาพยนตร์สั้น</p> <p>๓) ภาพยนตร์สั้นที่จะทำควรใช้เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรเป็นนักแสดง เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจกฎหมายและระเบียบการของกรมศุลกากรเป็นอย่างดี และยังเป็น การแสดงศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอีกด้วย</p>
๑.๓.๖ โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีและพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗	๕	เท่ากับเป้าหมาย	สพท.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีและพิกัดศุลกากร ฮาร์โมนีอาเซียนฉบับปี ๒๐๑๗ ดังนี้ - วิทยากรบรรยายให้กับสมาคมผู้นำเข้าส่งออกมาตรฐานเออีโอ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ - จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีและพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียนฉบับปี ๒๐๑๗ สำหรับข้าราชการกรมศุลกากร จำนวน ๒ รุ่น รวม ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ - จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีและพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียน ฉบับปี ๒๐๑๗ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒ รุ่น รวม ๖๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ - จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนีและพิกัดศุลกากรฮาร์โมนีอาเซียนฉบับปี ๒๐๑๗ สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๑ รุ่น รวม ๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ - วิทยากรบรรยายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ - วิทยากรบรรยายให้กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ - วิทยากรบรรยายให้กับบริษัทในเครือเอสซีจี (SCG) เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ - วิทยากรบรรยายให้กับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๑.๓.๗ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System โครงการที่ ๑ และ ๒) ของอาเซียน	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สพท.	✓	- ค้นคว้า และจัดหาข้อมูลประกอบการสัมมนาและประสาน สวท. โดยกำหนดวันสัมมนาเบื้องต้นคือ วันที่ ๑) ๗-๘ ส.ค. ๒๕๖๐ วันที่ ๒) ๙-๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ - เตรียมจัดทำ Power Point และหาตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒.๑.๑ แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงด้านบุคลากร				✓	
(๑) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา ระยะที่ ๓	๑.๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ สุโขทัย-ลก		ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒,๓๒๔,๔๖๕.๑๓ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๙๒๙,๗๘๖.๐๕ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๙๒๙,๗๘๖.๐๕ บาท - งวดงานที่ ๓๑ จำนวน ๑,๑๑๕,๗๔๓.๒๖ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๒,๖๙๖,๓๗๙.๕๕ บาท ปัญหาอุปสรรค ๑. รายละเอียดแบบแปลนและรูปแบบรายการไม่ตรงกัน ๒. ไม่มีผู้รับจ้างในการขนส่งวัสดุเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓. ฝนตกชุกในพื้นที่ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ๑. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบรายการและแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง ๒. การขนส่งผู้รับจ้างเพิ่มประกันในการขนส่งสินค้า
(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านบุคลากรบุเกะตา	๑.๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ สุโขทัย-ลก		ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๖ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๘๒๕,๓๓๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๐๖๑,๑๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๐๖๑,๑๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๑,๖๔๐,๖๗๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๑,๖๔๐,๖๗๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๑,๖๕๐,๖๗๐.๐๐ บาท ปัญหาอุปสรรค ๑. รายละเอียดแบบแปลนและรูปแบบรายการไม่ตรงกัน ๒. ไม่มีผู้รับจ้างในการขนส่งวัสดุเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓. ฝนตกชุกในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
					<p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>๑. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตรวจสอบรายการและแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>๒. การขนส่งผู้รับจ้างเพิ่มประกันในการขนส่งสินค้า</p>
(๓) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก	๔.๕	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ สุโขทัย-ลก		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๖ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๑,๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๒.๗	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ หนองคาย		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒๙ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๒ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๔ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๖ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๘ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๓ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
					<p>- งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๓๕ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๔๕ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๔๖ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๔๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๑ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๒ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๓ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๖ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๗ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๘ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๙ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๑ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๒ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๓ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๔ จำนวน ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๗ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๘ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๓๖ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๔๘ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๕๔ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๐ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๖๙ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๗๐ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากด้านบุคลากรหนองคาย ได้เบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ หมดแล้วทำให้ไม่มีงบประมาณเหลือที่จะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ต้องเก็บเอกสารเพื่อรองงบประมาณและทำการเบิกจ่ายต่อไป ปัจจุบันค้างจ่าย ผู้รับจ้างรวม ๒๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๕) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒	๒.๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ แม่สอด		<p>- วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ ด้านศุลกากรแม่สอด มีหนังสือรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ จังหวัดตากเรียนต่อรองฯ อวยชัย เพื่อโปรดทราบ</p> <p>- วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยกย่องสัญญาจ้างงานก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนการดำเนินการร่างสัญญาจ้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. ขณะนี้ยังไม่มียกประมาณสำหรับชดเชยค่าที่ดิน อาสินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. ยังไม่ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินในพื้นที่ที่จะก่อสร้างมอบสิทธิครอบครองพื้นที่ให้ด้านศุลกากรแม่สอดเรียบร้อยก่อน</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>พิจารณาจัดหางบประมาณสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือ(ที่ดิน)ผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในโครงการเมื่อได้รับเงินและดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับประชาชนแล้วเสร็จ จึงจะสามารถยื่นหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการต่อไป</p>
(๖) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด้านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒	๕	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ สะเดา		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๒,๗๙๓,๔๙๘.๒๒ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๒,๔๒๕,๓๖๒.๘๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๒๖๒,๑๗๘.๖๐ บาท - งวดงานที่ ๕ จำนวน ๑,๒๘๐,๗๔๐.๐๕ บาท - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๓,๕๑๗,๓๙๔.๗๘ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๔,๕๖๙,๒๑๐.๒๘ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๓,๙๐๐,๙๙๘.๐๗ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๓,๔๘๙,๕๕๒.๖๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๔,๓๘๙,๗๘๒.๙๒ บาท <p>โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๗) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสะอาดแห่งใหม่	๑.๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ สะดา		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๗,๖๐๑,๐๗๓.๘๓ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๖,๔๓๒,๒๖๓.๓๗ บาท - งวดงานที่ ๙๐ จำนวน ๑๕,๐๐๑,๒๐๕.๑๑ บาท - งวดงานที่ ๙๑ จำนวน ๑๕,๐๐๑,๒๐๕.๑๑ บาท - งวดงานที่ ๑๑๓ จำนวน ๒,๒๘๘,๑๖๒.๔๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีฝนตกชุกมากในช่วงนี้และติดต่อกัน ทำให้งานดินซุด-ดินถม ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒. การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานเนื่องจากงานดินซุด-ดินถมล่าช้า ๓. มีแนวถนนและระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงาน ๔. งานผังบริเวณ (งานรั้ว) ได้ดำเนินการเตรียมการแก้ไขสัญญา โดยที่ผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานข้ามงวดได้โดยไม่ต้องเรียงส่งตามงวดงาน <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เร่งรัดการทำงานในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง รวมทั้งเพื่อการทำงานนอกเวลาปกติ ๒. เร่งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติผังดังกล่าว อย่างเป็นทางการ และพยายามทำงานดินในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน ๓. พยายามหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารอื่นมาชดเชยโดยเฉพาะบริเวณที่มีงานดินซุด-ดินถมไม่มาก
(๘) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๓.๔	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ นครพนม		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒๗ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๗๑๘,๒๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๗๑๘,๒๕๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๖๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๖,๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘ จำนวน ๓๔๘,๓๓๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙ จำนวน ๓๔๘,๓๓๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๙ จำนวน ๑,๓๔๙,๗๑๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๓ จำนวน ๑,๙๙๘,๙๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๔ จำนวน ๑,๙๙๘,๙๔๕.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
					<ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๓๗ จำนวน ๙๙๙,๔๓๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๒ จำนวน ๑,๒๑๕,๒๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๘ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๑ จำนวน ๕,๙๐๓,๕๙๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๒ จำนวน ๖,๗๔๘,๗๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๙ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๐ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๕ จำนวน ๕๓๗,๘๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๒ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๓ จำนวน ๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๙ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๐ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๑ จำนวน ๘๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗๒ จำนวน ๔๗๒,๙๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗๓ จำนวน ๓๕๔,๓๖๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘๘ จำนวน ๒๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๘๙ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๙๖ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๓ จำนวน ๗๑๒,๙๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๔ จำนวน ๕๐๓,๓๗๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒๕ จำนวน ๕๐๓,๓๗๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓๐ จำนวน ๑,๓๔๙,๗๑๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๓ จำนวน ๑,๒๑๕,๒๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๕๔ จำนวน ๒๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๖๓ จำนวน ๑๐,๕๔๓,๖๕๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๑ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๒ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๓ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗๔ จำนวน ๖๖๗,๘๔๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๖ จำนวน ๕๓๗,๘๘๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐๗ จำนวน ๙๒๑,๘๒๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๔ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๕ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
					<ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑๓๖ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๗ จำนวน ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๘ จำนวน ๙๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓๙ จำนวน ๔๗๒,๙๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๐ จำนวน ๔๗๒,๙๔๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๑ จำนวน ๕๕๑,๓๙๕.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๒ จำนวน ๑,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๓ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๔ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๕ จำนวน ๒๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๖ จำนวน ๒๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔๗ จำนวน ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๙) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร มุกดาหาร	๐.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ มุกดาหาร		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๖ จำนวน ๕,๙๕๙,๔๐๐.๐๐บาท <p>ปัญหาอุปสรรค งวดที่ ๖ ซึ่งใน สัญญาจ้างระบุว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แต่เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองดังกล่าวไม่มีปรากฏในแบบแปลนก่อสร้าง</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง</p>
(๑๐) โครงการแผนงานการแก้ไขปัญหารถบรรทุกบริเวณชายแดน บ้านคลองลึก ด้านบุคลากรอรัญประเทศ	๑.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ อรัญประเทศ		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๑๔,๙๘๓,๓๔๙.๘๕ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑๔,๙๘๓,๓๔๙.๘๕ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑๔,๙๘๓,๓๔๙.๘๕ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค มีผู้บุกรุกพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ๒ รอย ทำให้ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ทั้งหมด และศาลจังหวัดสระแก้วได้มีคำพิพากษาให้ผู้บุกรุกคืนพื้นที่พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่บุกรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ราชพัสดุขณะนี้อยู่ระหว่างการบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว โดยปิดประกาศบังคับคดีเมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
					<p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เြงรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับคดี</p>
(๑๑) โครงการปรับปรุงอาคารด้านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด้านศุลกากร อนุรักษ์ประเทศ	๔.๖	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ อนุรักษ์ประเทศ		<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารด้านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด้านศุลกากรอนุรักษ์ประเทศ ตำบลอนุรักษ์ประเทศ อำเภออนุรักษ์ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามสัญญาฯ) - วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ ลงนามในสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. อนุรักษ์เจริญการโยธา (ระยะเวลา ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐ แบ่งจ่าย ๑๐ งวดงาน) ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) (ระยะก่อสร้าง ๑ ปี) - ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๒ งวดงานดังนี้ - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑๒) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรอนุรักษ์ประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่)	๔.๑	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ อนุรักษ์ประเทศ		<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๐ ลงนามในสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นเจริญสมม (ระยะเวลา ๘๒๐ วัน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ แบ่งจ่าย ๗๔ งวด ก่อสร้าง (บริหารสัญญา) (ระยะก่อสร้าง ๓ ปี) - วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๐ ส่งมอบพื้นที่ดำเนินการให้กับ หจก. สิ้นเจริญสมม - ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑ งวดงานดังนี้ งวดงานที่ ๕๑ จำนวน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑๓) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๑	๓.๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ สังขละบุรี		<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๐ ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ในวงเงินจำนวน ๗๑๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน รวม ๑๓๓ งวด - ผู้รับจ้างส่งหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๑ และอยู่ระหว่างการตรวจรับ <p>ปัญหาอุปสรรค มีราษฎรบุกรุกพื้นที่ก่อสร้าง และการตัดต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาค่าขอ</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มีหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบประเภทของไม้ที่สามารถตัดได้ และเร่งรัดการพิจารณาค่าขอตัดต้นไม้หวงห้าม</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๑๔) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๑ (เพิ่มเติม)	๕	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ ปาดังเบซาร์		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๑๒ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๘๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๗ จำนวน ๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๘ จำนวน ๑,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๙ จำนวน ๘๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๐ จำนวน ๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๑ จำนวน ๘๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๒ จำนวน ๓๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๓ จำนวน ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๔ จำนวน ๑,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๕ จำนวน ๗๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๖ จำนวน ๑,๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๑๗ จำนวน ๑๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท <p style="text-align: center;">ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว</p>
(๑๕) โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๒	๐.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ ปาดังเบซาร์		<p>- ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบดินและเตรียมก่อสร้างฐานราก โดยดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๕ ของเนื้องานทั้งโครงการ</p> <p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๗๔๔,๐๙๐.๐๐ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๑๖๔,๕๐๐.๘๕ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๔๒๑,๒๑๑.๙๐ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค มีฝนตกชุกในพื้นที่</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานทันตามระยะเวลา</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๑๖) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๑.๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ ป่าดงเบขาร์		<p>- ด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างจำนวน ๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีโยธากิจ (๑๙๘๘) เสนอราคาเป็นเงิน ๓๘,๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท และด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์ ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ใช้เวลาในการก่อสร้างจำนวน ๔๕๐ วัน (๒๗ งวดงาน) สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้กับผู้รับจ้างไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๓๐,๔๙๕.๐๐ บาท คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๖๙,๕๐๕.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญาฯ และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดงานที่ ๑ จำนวน ๓๐,๓๗๑.๖๒ บาท - งวดงานที่ ๒ จำนวน ๔๑๘,๘๙๙.๑๘ บาท - งวดงานที่ ๓ จำนวน ๔๑๘,๘๙๙.๑๘ บาท - งวดงานที่ ๔ จำนวน ๗๓๓,๘๘๕.๓๙ บาท <p>ปัญหาอุปสรรค มีฝนตกชุกในพื้นที่</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานทันตามระยะเวลา</p>
(๑๗) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ	๔	เท่ากับเป้าหมาย	ด้านฯ เชียงแสน		<p>- ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว โดยขณะนี้ได้ทำการขุดเจาะสำรวจดิน ล้อมรั้วบริเวณก่อสร้าง</p> <p>- ด้านบุคลากรเชียงใหม่ มีหนังสือ กค ๐๕๐๒(๒๒)/๔๙๕ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐ ขออนุมัติปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านบุคลากรเชียงใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ และ ทพช. วจัภษณ์ อนุมัติลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐</p> <p>- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>ปัญหาอุปสรรค มีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขอปรับกิจกรรมและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๑๘) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแม่สาย	๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย		<p>- ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกได้ทำการยกเลิกเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเกินขอบเขตที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้จึงได้ทำการยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ต่อไป</p> <p>- วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐ ลงนามเห็นชอบในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- วันที่ ๑-๗ ก.พ. ๒๕๖๐ กำหนดขอบรับ/ซื้อเอกสาร มีผู้สนใจขอรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน ๑๘ ราย</p> <p>- วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๐ มีผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ และทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อเห็นชอบและอนุมัติให้เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>- ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการสำรวจพื้นที่และนำเครื่องจักรพร้อมทั้งรถบรรทุกดินเข้าปรับพื้นที่</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากมีการทักท้วงจาก สตง. ให้พิจารณาทบทวนการประกาศราคาฯ ด้านศุลกากรแม่สายจึงได้ยกเลิกโครงการเดิม และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>เร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอน ให้รวดเร็ว</p>
(๑๙) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด้านศุลกากรแม่สาย	๒.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ด้านฯ แม่สาย		<p>ควบคุมการก่อสร้างฯ ส่งมอบงานตามงวดสัญญา และเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๓ งวดงานดังนี้</p> <p>- งวดงานที่ ๑ จำนวน ๖๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๓ จำนวน ๑,๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>- งวดงานที่ ๔ จำนวน ๑,๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>หินขนาดใหญ่ในการทำตลิ่งขาดตลาด ทำให้การสั่งซื้อล่าช้า</p> <p>ข้อเสนอแนะในการแก้ไข</p> <p>ต้องทำการสั่งซื้อหินขนาดใหญ่จากผู้ขายรายใหม่เพิ่ม</p>
๒.๒.๑ โครงการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันกับประเทศคู่ค้า ระดับภูมิภาค (Regional MRA of AEOs)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	<p>จากการประชุมและตรวจสอบมาตรฐานการตรวจประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ สรุปได้ว่า ศุลกากรมาเลเซียและศุลกากรไทยยอมรับในความสอดคล้องของโครงการเออีโอของทั้งสองประเทศ รวมถึงมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมและร่วมกันพิจารณาเนื้อหาในร่างความตกลงยอมรับร่วมกันพร้อมหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอภายหลังการลงนาม MRA ในเบื้องต้นแล้ว</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๒.๒.๒ โครงการพัฒนาระเบียงเกี่ยวกับร้านค้าปลอดอากร	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สสอ.	✓	เชิญผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และมีมติเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการขายของที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
๒.๓.๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาฐานข้อมูลอัตราศุลกากร	๒.๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สทส.	✓	ดำเนินการศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นการติดตั้งใช้งานบนรูปแบบ Cloud โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารายละเอียดการย้ายระบบไปใช้งานบน Cloud และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR เพื่อจัดซื้อจ้าง ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการเปลี่ยนจากการใช้ Database Software เป็นระบบ Cloud ต้องดำเนินการนำเสนอหลักการผ่านกรมศุลกากร และจัดทำเอกสารเสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลังใหม่ เพื่ออนุมัติหลักการอีกครั้ง ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๑ แผนงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร					
๓.๑.๑ (๑) โครงการนำระบบ e-Lock มาใช้กับสินค้าผ่านแดน	๒.๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สสป.	✓	อยู่ระหว่างทดสอบระบบ e-Lock เพื่อติดตามการขนส่งสินค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงกรณีสินค้าผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย และศึกษาแนวการใช้งานระบบ e-Lock ในการควบคุมการขนส่งสินค้า นอกเหนือจากสินค้าผ่านแดน
๓.๑.๒ โครงการเชื่อมโยงการนำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray/CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย	๒	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สสป.	✓	- กระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อจัดหาระบบ CCTV, VSI, LPRs เพื่อทดแทนของเดิม กรมฯ ได้ผู้ชนะการประกวดราคาคือกิจการค้าร่วมยิปอินซอยและสกายไฮ ในวงเงิน ๙๙๗,๕๗๗,๐๐๐ บาท - กระบวนการจัดทำสัญญาเพื่อจัดหาระบบ x-Ray เพิ่มเติม (โครงการระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบร่าง TOR จากอธิบดี - การควบคุมงานติดตั้งและตรวจรับระบบ CCTV, VSI, LPRs เพื่อทดแทนระบบเดิมและระบบ x-Ray เพิ่มเติม(โครงการระยะที่ ๒) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ - อยู่ระหว่างจัดทำร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าด้วยระบบ x-Ray/ CCTV, VSI, LPRs ปัญหาอุปสรรค ในการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน ข้อเสนอแนะในการแก้ไข เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๓.๒.๑ โครงการการนำระบบฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) มาใช้ในงานศุลกากร	๑.๘	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สผก.	✓	- จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า(เป็นคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดยมีผู้แทนจาก ทอท. ศก. ตม. และ AOC เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ) ปัญหาอุปสรรค มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้แทนของ ทอท. ทำให้ไม่สามารถกำหนดวันประชุมได้
๓.๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile สำหรับสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สตอ.	✓	คณะทำงานฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกับด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงของ และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และทำรายงานเสนอกกรมฯ ถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ local profile ตามหนังสือสำนักตรวจสอบอากร ที่ กค ๐๕๑๔(ส)/๑๓๔๐ ลว. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐
๓.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบงานต่อต้านการก่อการร้าย	๒.๕	เท่ากับเป้าหมาย	คณะกรรมการฯ	✓	- กรมฯ อนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ - ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างหารือกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นและทิศทางการในการดำเนินงาน
๓.๒.๔ โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทะเล และอากาศ	๔.๒	เท่ากับเป้าหมาย	ทปช. โฟศาล ชันจิตร		- สตอ. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการกำหนดเงื่อนไขความเสี่ยงในระบบ Central Profile จากการกำหนดตามประเภทสินค้า เป็นการกำหนดตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่ม High Risk , Medium Risk และ Row Risk โดยกำหนดอัตราการเปิดตรวจเป็นร้อยละหนึ่งร้อย ร้อยละยี่สิบ และไม่เกินร้อยละยี่สิบ ตามลำดับ - ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้กำหนด เงื่อนไขข้อมูลความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตรวจปล่อยสินค้าแบบทีม โดยกำหนดให้ สุ่มตรวจร้อยละ ๒ จาก Local Profile เดิม - ด่านศุลกากรเชียงของ มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและพัฒนา Local Profile กำหนด Local Profile สินค้าขาเข้าประเภทพืชผลการเกษตรที่ต้องของอนุญาตจากหน่วยงานอื่น ก่อนตรวจปล่อยโดยกำหนดรอบการประเมินผล Local Profile ทุก ๓ เดือน - ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรเชียงของ และ สทก. ได้เริ่มดำเนินการตรวจเป็นทีมแล้ว โดยอาศัยคำสั่งภายในในการปฏิบัติงาน ซึ่งด่านศุลกากรหนองคายใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเช่นตรวจสอบด้วยระบบเอกซเรย์ ส่วน สทบ. ได้ดำเนินการตรวจปล่อยแบบ Pre-Arrival แล้ว โดยใช้ท่าเทียบเรือ A๓ เป็นท่านำร่องในการดำเนินการ - ผอ. กพบ. จัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ประกอบการก่อนและหลังโครงการฯ อยู่ในระหว่างคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๓.๓.๑ โครงการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (International Cyber Crime)	๑.๕	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สสป.	✓	- อยู่ระหว่างการจัดทำและเสนอการปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจด้านการปราบปรามการกระทำความผิดผ่านธุรกรรมระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๓.๒ โครงการศูนย์ควบคุมและประสานการปฏิบัติทางยุทธศาสตร์ (Strategic Command and Coordination Centre)	๕	เท่ากับเป้าหมาย	สสป.	✓	- กรมฯ อนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ - ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ - มีการประชุมหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ - ดำเนินการยกย่องประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ และร่างคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอ สกม. พิจารณาเพื่อเสนอกรมฯ ต่อไป ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๑(๕)/๓๑๒ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐
๓.๓.๓ โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางศุลกากร ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สสป.	✓	- ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจับกุมกับประเทศที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ Customs Enforcement Network: CEN จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ CENComm ตามที่ประเทศสมาชิกร้องขอ - กรมฯ อนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐
๓.๓.๔ โครงการความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Security)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สสภ.	✓	- คณะทำงานฯ ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ Air Cargo Security รวมทั้งการระบุความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเข้าร่วม รวม ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (CTOC) กองบัญชาการกองทัพไทย - คณะทำงานฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ การระบุและการจัดการสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และการประเมินความเสี่ยงด้านการบิน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CATT) เข้าร่วม
๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓.๘	เท่ากับเป้าหมาย	สผต.	✓	- อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด - สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ เพื่อเสนอผู้บริหารแล้ว

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานบริการศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ (Thai Customs Service Standards)	๓.๒	เท่ากับเป้าหมาย	กพบ.	✓	ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามประกาศเจตนารมณ์มาตรฐานการบริการศุลกากรไทยเป็นรายเดือน โดยผลการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ กระบวนการนำเข้า-ส่งออก การส่งเสริมการส่งออก การควบคุมทางศุลกากร และกระบวนการงาน สรุปลงได้ดังนี้ ๑) กระบวนการที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๔ กระบวนการ และ ๕ กระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๒) กระบวนการพิจารณาใบขนสินค้าวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ดำเนินงานได้ร้อยละ ๓๔.๐๔ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๖๕.๙๖ เนื่องจากนโยบายกรมฯ ให้ดำเนินการในส่วนขอใบขนสินค้าเก่าก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดงานค้างก่อน ๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ก่อน จึงส่งผลให้ใบขนสินค้าหลัก ๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ที่นำมาทำค้ำงสะสมเกิน ๓๐ วัน และปริมาณงานมีมาก สินค้ามีความซับซ้อนในการพิจารณา
๔.๒.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัด พร้อมพิกัดรหัสสถิติ ปี 2017	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สพก.	✓	จัดทำฐานข้อมูลสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมประเภทพิกัดรหัสสถิติ ๒๐๑๗ โดยจัดประชุม ในวันที่ ๑-๒, ๕-๙, ๑๒-๑๖, ๑๙-๒๓ และ ๒๖ มี.ย. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลฯ ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อการเจรจาและปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs)	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สพก.	✓	- กรมศุลกากรมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมการค้าต่างประเทศ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ แหล่งที่มาวัตถุดิบ ที่ผู้ส่งออกต้องใช้ประกอบการขอออก Form D เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย - ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) ของไทย
๔.๓.๑ โครงการจัดทำฐานข้อมูล Standard Product Name เพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านราคา	๓.๔	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	- จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้า (Standard Product Name) เป็นรายเดือนของสินค้า ดังนี้ - สินค้าเหล็ก มีการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ (HS 2017) - สินค้าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป อยู่ระหว่างประสานกับ สทส. - สินค้าไวน์ รอปรับแก้ให้สอดคล้องกับภาษีสรรพสามิต

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๕.๑.๑ โครงการ Customs Professional e-Learning Platform (ระยะที่ ๒)	๒.๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สบท.	✓	<p>- คณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๔ ซึ่งมีกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐</p> <p>- คณะทำงานฯ แต่ละด้านมีการประชุมและส่งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน และจัดส่งเนื้อหา ระดับต้นภายในเดือน ก.ค.</p> <p>ปัญหาอุปสรรค คณะทำงานฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันวิทยาการศุลกากรร่วมกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล</p>
๕.๑.๒ โครงการคลังสมองศุลกากร (Customs DNA)	๓	ต่ำกว่าเป้าหมาย	สบท.	✓	<p>- คณะทำงานด้านพิธีการศุลกากรและด้านกฎหมายศุลกากรได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงการคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอในที่ประชุมแบบมีอาชีพ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๐</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็น เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่ม DNA</p> <p>ปัญหาอุปสรรค คณะทำงานฯ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันวิทยาการศุลกากรร่วมกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล</p>
๕.๑.๓ โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการกรมศุลกากร	๓.๓	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	<p>ปัจจุบันกรมศุลกากรยังคงใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร ดังนั้น สบท. จึงได้ศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยนำข้อสรุปมาจาก คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ศุลกากรและด้านการบริหาร (CK Test) มารวบรวมไว้เพื่อจัดเตรียมข้อมูล หากมีการพิจารณาให้นำ CK Test ไปเพิ่มเติมไว้ใน Career Path</p>
๕.๑.๔ โครงการระบบพัฒนาข้าราชการเพื่อความต่อเนื่อง ในการบริหารราชการของกรมศุลกากร (Succession Plan)	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	<p>- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาราชการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการสำหรับตำแหน่งทางวิชาการของกรมศุลกากร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินโครงการ รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานรูปแบบการเปิดรับสมัครเข้ารับ การคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์ การคัดเลือก</p>

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๕.๑.๕ โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร Customs Knowledge Test : CK Test	๑.๘	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	เนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการ หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
๕.๑.๖ โครงการคนเก่ง คนศุลกากร (Customs Star Talent)	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	- อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Talent เช่นระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ระบบสอนงาน (Coaching) และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรข้าราชการใหม่ เป็นต้น
๕.๑.๗ โครงการสร้างวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในกรมศุลกากร (Train On The Professional Trainer)	๔.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	- จัดทำสรุปผลการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานองค์กรที่เป็น Best Practice ด้านการบริหารจัดการผู้มีความรู้สูง (Talent Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑.๘ โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ กรมศุลกากร (The Customs English Knowledge)	๓.๖	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	- โครงการพจนานุกรมองค์กร (Organization English Dictionary) สำนักสำนักงานกลุ่ม และด้านศุลกากร สรุปคำศัพท์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเดือนละ ๒๐ คำ เป็นพจนานุกรมของหน่วยงานแล้วส่งไปยัง สวท.สบท. เพื่อรวบรวมเป็น " Custom Vocabularies" แล้วส่งให้กระทรวงการคลัง - โครงการประชุมภาษาอังกฤษประจำเดือน (English @ Monthly Meeting) โดยทุกสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด้านศุลกากร จัดการประชุมของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เดือนละ ๑ ครั้ง หรือจัดให้มีวาระการประชุมของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมอย่างน้อย ๑ วาระ ในทุกครั้งที่มีการประชุมหรือเดือนละ ๑ ครั้ง ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน - โครงการภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์ (English Weekly) โดยทุกสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด้านศุลกากร จัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในองค์กร หรือทำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - สำนัก สำนักงาน กลุ่มและด้านศุลกากร ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ภาษาอังกฤษหมูหมู สำหรับคนคลังตามนโยบายของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง และส่งรายงานให้ สวท.สบท. ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อสรุปรายงานส่งกระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๕.๑.๙ โครงการฝึกอบรมระบบฮาร์โมนี 2017 สัจจร	๔.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สพท.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดฝึกอบรมระบบฮาร์โมนี สัจจร สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ในพื้นที่ ศก.๔ ในวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๐ ณ ด้านบุคลากรสงขลาโดยมีวิทยากรจากส่วนต่างๆ ของ สพท. ร่วมบรรยายให้ความรู้และหลังจากจบการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น ได้มีการไปประเมินผล โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดฝึกอบรม ทั้งการประเมินผลวิทยากร ความเห็นต่อเวลาและสถานที่ ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม รวมทั้งความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป - อยู่ระหว่างประสาน สวศ.สบท. เกี่ยวกับการประเมินผลการฝึกอบรม
๕.๑.๑๐ โครงการฝึกอบรมสัจจรด้านราคาบุคลากร (ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สมพ.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - นำผลการประเมินโครงการอบรมสัจจรปี ๒๕๕๙ มาร่างหลักสูตร ๓ ระดับ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดลำดับเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก สอดรับกับวุฒิภาวะ ความพร้อมและระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ๒) จัดและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดลำดับขั้นตอนของการใช้กิจกรรม ๓) กำหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน - นำร่างหลักสูตร ทดลองใช้ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มที่ ๑ เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ (New Comer) ประสบการณ์ ๐-๒ ปี ทดลองใช้ระดับต้น กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ฯ ประสบการณ์ > ๒-๕ ปี ทดลองใช้ระดับกลาง กลุ่มที่ ๓ เจ้าหน้าที่ฯ ประสบการณ์ > ๕ ปี ทดลองใช้ระดับสูง
๕.๑.๑๑ โครงการอบรมการควบคุมสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี	๓.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.) เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ทำให้สามารถกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลเอกสารเนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด - การอบรมรุ่นแรกจะสามารถจัดได้ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๖๐
๕.๒.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	๓	เท่ากับเป้าหมาย	กพบ.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๕.๓.๑ โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากรเพื่อรองรับงานศุลกากรในอนาคต	๓.๖	เท่ากับเป้าหมาย	กพบ.	✓	รวบรวมประเด็นการแก้ไขกฎหมายศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากร และศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ กับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ว่ามีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใดเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ และมีหนังสือให้ทุกส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด่านศุลกากรแสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมประเด็นผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างกรมศุลกากร
๕.๔.๑ โครงการคดีดี ทำดี ศุลกากรทำได้	๔	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงแบบประเมินคุณธรรมตนเอง (Integrity Self Assessment) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.และหลักเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ (Frame work of Secure and Facilitate Global Trade)และ ส่งให้กับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำแบบประเมินเข้าในระบบ Single Sign-on - แจ้งหน่วยงานฯ ให้ร่วมจัดทำแบบสอบถามประเมินตนเองในระบบ Single Sign-on ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐
๕.๔.๒ โครงการคนดีศรีศุลกากร	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีศุลกากร ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่พุธที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๑๔ คนเพื่อพิจารณาคัดเลือกคนดีศรีศุลกากร จำนวน ๕ คน และคนดีศรีหน่วยงาน จำนวน ๙ คน โดยจะเข้ารับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณในวันสถาปนา กรมศุลกากรในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐
๕.๔.๓ โครงการระฆังศุลกากร	๓.๗	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกส่วนราชการแจ้งรายชื่อหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และจัดลำดับการติดต่อตามสายการบังคับบัญชาของสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันเพื่อประชาสัมพันธ์ทางระบบ Internet ให้ผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกและไม่เป็นธรรมในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร - รวบรวมประเด็นปัญหารายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อไป - สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ“ระฆังศุลกากร”รายไตรมาส ที่ ๑-๒ และ ๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
๕.๔.๔ โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	๒.๕	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	- อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๕.๔.๕ โครงการศุลกากรคุณธรรม	๓	เท่ากับเป้าหมาย	สบท.	✓	- กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม สบท. รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพึงประสงค์และจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมหลักของแต่ละหน่วยงานเพื่อเสนอให้คณะทำงาน ITA พิจารณากำหนดจริยปฏิบัติในภาพรวมของกรมศุลกากร ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดคุณธรรมหลัก หรือ อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม ๓ ประการในภาพรวมของกรมศุลกากรได้แก่ รับผิดชอบต่อ สุจริต จิตบริการ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามโครงการกระทรวงการคลัง - เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้จัดอบรมโครงการสำนักงานคุณธรรม โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นผู้บรรยาย ในการเตรียมความพร้อมในการประกาศเป็นสำนักงานคุณธรรมต่อไป
โครงการที่ต้องรายงานความคืบหน้าจนสิ้นสุดโครงการ (๑๗ โครงการ)					
(๑) โครงการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง			สบท.		- คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างเห็นควรให้ดำเนินการเบิกจ่าย เงินค่าจ้างในงวดงานที่ ๕-๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๗๑,๘๙๒.๕๐ บาท คงเหลือการส่งมอบงานจ้าง ๓ งวดงาน (งวดที่ ๗-๙) เป็นจำนวนเงินที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๖,๖๒๘,๙๑๑.๒๕ บาท และผู้ว่าจ้างไม่ได้ดำเนินการตามแผนการเร่งรัดที่เสนอไว้ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๐ - กรมศุลกากร บอกลีกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤตคำวิศุก่อสร้าง (สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘) หนังสือเรื่องบอกลีกสัญญาเลขที่ กค ๐๕๐๙/๒๐๓๗ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ หากปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
(๒) โครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน- สติงบท)			ด่านฯ อรัญประเทศ/ ศภ. ๑		- ด่านศุลกากรอรัญประเทศ มีหนังสือถึงแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนคร) เพื่อขอทราบความคืบหน้าการส่งมอบที่ดิน ๑๓๒.๕ ไร่ ให้กับกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการรอผลตอบรับจากแขวงทางหลวงฯ - ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้รับการประสานงานจากกรมทางหลวงสามารถส่งมอบที่ดิน ๑๓๒.๕ ไร่ ให้กับกรมศุลกากรได้ ภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๐

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๓) โครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนคลองใหญ่			ด้านฯ คลองใหญ่/ ศก. ๑		เนื่องจาก มีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนภายใต้สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๘ มีมติให้ ชะลอโครงการก่อสร้างอาคารด้านพรมแดนบ้านหาดเล็กไปก่อน โดยให้กรมฯ ปรับแผนการใช้งานที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ไปดำเนินการในส่วนอื่นจึง ส่งผลให้โครงการก่อสร้างฯ เป็นอันต้องระงับไป
(๔) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี			ด้านฯ จันทบุรี/ ศก. ๑		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๕) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ			ด้านฯ ชุมพร/ ศก. ๑		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๖) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ			ด้านฯ บ้านดอน/ ศก. ๑		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๗) โครงการพัฒนาด้านพรมแดนหนองคาย			ด้านฯ หนองคาย/ ศก. ๒		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๘) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒			ศก. ๒		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๙) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรบึงกาฬ			ด้านฯ บึงกาฬ/ศก. ๒		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๐) โครงการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารและห้องน้ำสาธารณะ ด้านศุลกากรบึงกาฬ			ด้านฯ บึงกาฬ/ศก. ๒		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๑) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านศุลกากรแม่ฮ่องสอน			ด้านฯ แม่ฮ่องสอน/ศก. ๓		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างฯ ด้านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนกู่คู่อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์			ด้านฯ ทุ่งช้าง/ศก. ๓		- ส่งมอบงวดงานที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ (อยู่ระหว่าง ตรวจรับงาน)โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ด้านพรมแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน จำนวน ๒๑๔ ไร่ ๒๓ ตารางวา ๒) จุดผ่านแดนถาวรกู่คู่อุตรดิตถ์ จำนวน ๑๙๓ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวา ๓) อธิปไตยบ้านนาจกให้นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เพื่อพิจารณาขอใช้พื้นที่กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐ ๔) ปลัดกระทรวงการคลังเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ๕) ด้านศุลกากรทุ่งช้าง ทำหนังสือเสนอกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ขอใช้พื้นที่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (AH ๑๓) กับกรมทางหลวง

แผนงาน/โครงการ	ระดับคะแนน	เกณฑ์คะแนน	หน่วยงาน	แผนปฏิรูป ๕ ปี	ความคืบหน้า
(๑๓) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการด้านบุคลากรป่าดงเบขาร์พร้อมบริเวณ			ด้านฯ ปาดังเบขาร์/ศภ. ๔		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
(๑๔) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรทำอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ			ด้านฯ ทำอากาศยาน หาดใหญ่/ศภ. ๔		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๕) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรสตูล			ด้านฯ สตูล/ศภ. ๔		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๖) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรกระบี่			ด้านฯ กระบี่/ศภ. ๔		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
(๑๗) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรสิชล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ			ด้านฯ สิชล/ศภ. ๔		โครงการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สำนักแผนและการต่างประเทศ
ส่วนวางแผนและประเมินผล